

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ เส้นข้างลานอ้อย - เขตบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๙๒๖.๒๔	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ เส้นหลังวัดครองธรรมิการาม - สวนปาล์มนายธนพงษ์ พจนินต์ย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๕๒๙.๑๘	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านนาสีนวนน้อย หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนาสีนวล - บ้านคำลอดพื้น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๒๒๕.๑๗	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสู่แหล่งการเกษตร บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕ เส้น นานายหงษ์ สุริโย - นานายทองกลาง ทาพรหมทีก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๑๓๕.๓๔	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕	โครงการถมสระน้ำข้างดอนปู่ตา บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ เส้นข้างโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญหมู่ที่ ๓ เส้นหลังวัดป่าคำเจริญ - นางางจันทร์เพ็ญ ธรรมจิต	๔๔๘,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔	๖๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้นหน้าบ้านนางคำแพง แสงสมศรีถึงหน้าบ้านนายประภาส คงบุญมา	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณหนอง คำผักหนาม	๔๘๑,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒	โครงการขุดลอกหนองบักไก้ บ้านนาสีนวล นอก หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๖ (หอเดิม)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านดง พัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ เส้นหน้าบ้านนายอุดม สุริฉาย - บ้านนางรัตนา โพธิ์ศรี	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทองหมู่ที่ ๘ เส้นนางพิสมัย พลเยี่ยม - ลำน้ำสงคราม	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๗	โครงการลงหินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรายทองหมู่ที่ ๘ เส้นนางสาวสังวาล บุญหวาน - ลำน้ำห้วยทราย	๑๕๔,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ เส้นข้างโรงเรียนบ้านนาสีนวลด้านซ้าย (ต่อจากเส้นเดิม)	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนายสมหมาย คำนาดี	๗๔,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๐	โครงการลงหินลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ เส้นสวนยางนายสิทธิ์ นาใจตอง-นางงหนูเพียร จันทร์คำพา	๗๔,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๑	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๓๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ เส้นซอยบ้านนาย ถาวร เชียงชุม	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑๑ บริเวณตลาดนัด คลองถมข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแปน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพพระยะสัน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๔๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	๙,๕๔๕	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๘	โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๓๒,๙๕๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๓๑,๙๔๐	๙๕๐,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๘,๗๑๐	๓๓,๓๒๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๕,๖๗๕	๒๒,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๕,๘๐๐	๑๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๒,๙๑๐	๑๙,๗๒๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๖๘,๑๙๒	๒๔๖,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๖	โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๖,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๗	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๘	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๗๖๕,๒๐๐	๑,๖๕๙,๑๙๒.๗๕	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๐	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๔๓๕,๒๐๐	๓,๒๒๕,๑๓๘	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ศึกษา	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๐,๐๐๐	๘,๕๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชนและผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษาและวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๗,๓๙๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๕	โครงการวันผู้สูงอายุและ ประเพณีสงกรานต์	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๓,๐๐๐	๒,๓๙๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๖	โครงการร่อนน้ำมีกีฬาเพื่อลูกรัก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองแปน	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๙	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลหนองแปน	๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๒๔๘,๘๐๐	๑๐,๙๐๒,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๘๑๖,๘๐๐	๔,๖๗๐,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๔	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๘,๐๐๐	๔๕,๖๙๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะในสถานที่ราชการและ ชุมชน	๓๒,๐๐๐	๒๐,๖๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งหมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวลนอกหมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทรายทอง ม. ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวนน้อย หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวนใต้ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๙	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๓๐,๐๐๐	๑๑,๘๘๒	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๑	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น/โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๗๒	โครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๙๓,๔๖๐	๒๔๓,๔๖๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	๑๕๕,๔๓๐	๑๕๕,๔๓๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(กบท.)	๕๔๑,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๗๙,๔๙๙	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๗,๐๐๐	๓,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น

- ปัญหาอุปสรรค

.....-.....

- ข้อเสนอแนะ

.....-.....
